

Gemeinde Mainhausen, Montag, 30. Juli 2018

Krippenausbau in der Kita Panama im Zeitplan

Neubau im Ortteil Mainflingen schreitet stetig voran

„Mit Abschluss der Rohbauarbeiten der 2-gruppigen Kinderkrippe in der Kita Panama in Mainhausen geht der Neubau in die nächste Phase“, kündigt Bürgermeisterin Ruth Disser an, „während der Ferienschlusszeiten wurde ein Rohgraben zwischen dem Bestands- und dem Neubau gezogen, sodass die Versorgungsleitungen für Strom und Heizung verlegt werden konnten. Die Rohinstallationsarbeiten für Elektro, Heizung und Sanitär stehen ebenfalls kurz vor der Fertigstellung.“



Im nächsten Schritt werden die Fenster eingebaut und zeitgleich beginnen die Dämmarbeiten am Flachdach. Nach deren Fertigstellung folgen die bereits beauftragten Innenputzarbeiten.

Wegen der derzeit sehr vollen Auftragsbücher in der Baubranche, sowie der aktuell laufenden Sommerferien, haben sich die Ausführungszeiten um ca. 3-4 Wochen verzögert. Durch einen großzügig eingeplanten Zeitpuffer kann der Fertigstellungstermin, Spätherbst 2018, dennoch eingehalten werden.