

Gemeinde Mainhausen, Montag, 15. Juni 2009

Straßenerneuerung kurz vor Abschluss

MAINHAUSEN, 12. Juni 2009. Die Straßensanierung im Mainhäuser Ortsteil Zellhausen soll bis Ende August beendet werden. Das hat dieser Tage die Energieversorgung Offenbach AG (EVO) mitgeteilt. In dieser Zeit will die EVO die Arbeiten an der Stockstädter Straße und der Harreshäuser Straße zum Abschluss bringen.

Die Erneuerung des Kanal- und Trinkwassernetzes in Zellhausen ist bereits abgeschlossen. Mit den Straßenbauarbeiten hatte die EVO Ende März begonnen. Der nächste Bauabschnitt ist für Mitte Juni geplant: Am 18. und 19. Juni soll die Fahrbahnoberfläche in der Stockstädter Straße - zwischen Babenhäuser Straße und Harreshäuser Straße - sowie in der Harreshäuser Straße wieder hergestellt werden. Im Anschluss daran in der Ausbau des restlichen Teilstücks der Stockstädter Straße geplant.

Die EVO bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die lange Bauzeit. Sie resultiere nicht zuletzt aus den unerwartet schlechten Bodenverhältnissen, wodurch sich allein die Verlegung der Kanäle um rund drei Monate verzögerte. Außerdem seien alle Grundstücke sowie der Friedhof ganz nach Wunsch der Gemeinde zu jedem Zeitpunkt erreichbar gewesen. Dadurch konnten die Bauarbeiten nur nacheinander - und nicht wie üblich zeitgleich ausgeführt werden. Hinzu kam die witterungsbedingte Unterbrechung der Baumaßnahmen in den Wintermonaten. Darüber hinaus erforderte die Straßenneugestaltung eine umfangreiche und sehr zeitaufwendige Verlegung der Versorgungsleitungen.

Die EVO bittet nochmals alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um ein wenig Geduld sowie um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten, die jetzt so schnell wie möglich abgeschlossen werden sollen.